



Obra:	Construção do CRAS de Araputanga
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Araputanga
Local:	Avenida Oridia Pimenta da Conceição de Carvalho, Bairro Cidade Alta. Araputanga/MT

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			
ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPA	PERÍODO		1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS		7 MÊS		8 MÊS	
				Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	536.800,43	9,48	53.680,04	10,00	28.396,74	5,29	28.396,74	5,29	28.396,74	5,29	28.396,74	5,29	28.396,74	5,29	28.396,74	5,29	28.396,74	5,29
2.0	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	78.310,37	1,38	0,00	0,00	78.310,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	FUNDAÇÕES	147.274,87	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73.637,44	50,00	73.637,44	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	SUPERESTRUTURA	1.041.149,92	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.287,48	25,00	520.574,96	50,00	260.287,48	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	202.482,57	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.620,64	25,00	101.241,28	50,00	50.620,64	25,00	0,00	0,00
6.0	ESQUADRIAS	587.428,21	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA	373.523,88	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	73.840,27	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.460,07	25,00	18.460,07	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.460,07	25,00
9.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	550.417,35	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.562,60	15,00	275.208,68	50,00
10.0	SISTEMAS DE PISOS	404.551,79	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.682,77	15,00
11.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	178.105,79	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	138.411,88	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.682,38	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	47.687,73	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	103.717,60	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.743,52	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	106.394,86	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.955,04	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,52	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	65.339,25	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.601,78	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	429.515,48	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.854,64	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.0	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	28.425,66	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,85	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.0	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	76.746,93	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.512,04	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.0	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	14.327,93	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	42.166,90	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,04	15,00	6.325,04	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	209.431,80	3,70	94.244,31	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.0	FECHAMENTO - MURO	215.456,23	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.0	SERVIÇOS FINAIS	7.270,84	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL	5.663.733,57	100,00	147.924,35	2,61	106.707,11	1,88	102.034,18	1,80	383.259,25	6,77	816.292,13	14,41	416.994,06	7,36	161.579,99	2,85	382.748,25	6,76
	VALOR ACUMULADO	5.663.733,57	100,00	147.924,35	2,61	254.631,47	4,50	356.665,64	6,30	739.924,89	13,06	1.556.217,02	27,48	1.973.211,08	34,84	2.134.791,07	37,69	2.517.539,32	44,45
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA		CONTRATANTE		VALOR TOTAL:		CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS													
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JÚNIOR		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA																	
ENG. CIVIL - CREA Nº 5064045506		CNPJ:15.023.914/0001-45																	



À EXECUTAR																				
9 MÊS		10 MÊS		11 MÊS		12 MÊS		13 MÊS		14 MÊS		15 MÊS		16 MÊS		17 MÊS		18 MÊS		TOTAL
Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	%
28.396,74	5,29	28.396,74	5,29	28.396,74	5,29	28.396,74	5,29	28.396,74	5,29	28.396,74	5,29	28.396,74	5,29	28.396,74	5,29	28.396,74	5,29	28.772,50	5,36	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	146.857,05	25,00	146.857,05	25	146.857,05	25,00	146.857,05	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
56.028,58	15,00	130.733,36	35,00	186.761,94	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
18.460,07	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
192.646,07	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
60.682,77	15,00	101.137,95	25,00	101.137,95	25,00	80.910,36	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.052,90	50,00	89.052,90	50,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.761,78	15,00	34.602,97	25,00	27.682,38	20,00	27.682,38	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	9.537,55	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.612,64	60,00	7.153,16	15,00	0,00	0,00	2.384,39	5,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.743,52	20,00	31.115,28	30,00	25.929,40	25,00	0,00	0,00	5.185,88	5,00	0,00	0,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.197,43	50,00	53.197,43	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,52	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.737,48	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.854,64	30,00	85.903,10	20,00	64.427,32	15,00	21.475,77	5,00	0,00	0,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.791,55	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,13	20,00	5.685,13	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.861,42	35,00	15.349,39	20,00	23.024,08	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.611,53	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,40	5,00	0,00	0,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,07	30,00	8.433,38	20,00	6.325,04	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,35	5,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.187,49	55,00	100
0,00	0,00	107.728,12	50,00	86.182,49	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.545,62	10,00	0,00	0,00	100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,84	100,00	100
356.214,23	6,29	367.996,16	6,50	558.873,72	9,87	316.578,91	5,59	258.599,74	4,57	407.975,08	7,20	309.946,84	5,47	158.859,79	2,80	166.373,31	2,94	244.776,46	4,32	100
2.873.753,56	50,74	3.241.749,72	57,24	3.800.623,44	67,10	4.117.202,35	72,69	4.375.802,08	77,26	4.783.777,17	84,46	5.093.724,01	89,94	5.252.583,80	92,74	5.418.957,11	95,68	5.663.733,57	100,00	